

# INFORME FINANCIERO

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024/OCT/OCT	\$1,266,786.89	\$1,266,786.09	\$1,266,786.09	\$1,266,786.09	\$1,266,786.09	100.00%	✓ Confirmado
2024/ENE/ENE (Informe Definitivo)	\$1,266,786.89	\$1,266,786.09	\$1,266,786.09	\$1,266,786.09	\$1,266,786.09	100%	✎ Editar

Avances Físicos

Procentaje del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00%**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta
Metros Cuadrados	240	240	100.00%

Periodo: 2024/OCT/OCT, Avance: 240, Porcentaje: 100.00%, Acción: ✓ Confirmado

Termino

Mostrar: 3 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejc
Proyecto de inversión	MOR24000418105	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE REPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD DEL CUAHUILTAN EN JARDIN DE NIÑOS ICHCAPIL SEGUNDA ETAPA - 229377	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Co
Proyecto de inversión	MOR24000422929	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD COCHITLAN DE PUENTES CUAHUILTAN LA AVENIDA SEGUNDA ETAPA - 133839	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Co
Proyecto de inversión	MOR24000409661	REPARACIÓN, FICHA Y ELECTROMECANICA DEL PISO NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COATLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO, MORELOS - 807706	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Co

Avance Físico

Avance: 200

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Periodo: 2024/JUN/SEP, Avance: 200, Porcentaje: 100.00%, Acción: ✓ Confirmado

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Otro	IFOR/COA/OP/OP/1933/2024/003	EDUAR JIMENEZ VARGAS	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$1,279,952.66	\$1,279,952.66	Ver detalles	✎ Eliminar

Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

MOR24032421635

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024/12/EAR	\$26,487.63	\$26,487.63	\$26,487.63	\$26,487.63	\$26,487.63	100.00%	✓ Confirmado
2024/12/SEP	\$27,034.63	\$27,034.63	\$27,034.63	\$27,034.63	\$27,034.63	100.00%	✓ Confirmado
2024/12B/DIC	\$22,879.89	\$22,879.89	\$22,879.89	\$22,879.89	\$22,879.89	85.44%	✓ Confirmado
2024/ENE/ENE (Informe Definitivo)	\$22,879.89	\$22,879.89	\$22,879.89	\$22,879.89	\$22,879.89	87.5202%	✎ Editar

Avances Físicos: Procentaje del Porcentaje de Avances Físicos: **100.00%**

Desarrollo

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejc
Proyecto de inversión	MOR24040248003	REPARACIÓN FICHA Y ELECTROMECANICA DEL PISO NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COATLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO, MORELOS - 807706	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Co
Proyecto de inversión	MOR24040248209	REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PASEO ALFAR, MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO, MORELOS - 807706	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Co
Proyecto de inversión	MOR24040248203	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO JAVIER MORALES SAN PEDRO MORELOS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Co
Proyecto de inversión	MOR24022428205	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN CONTARAN DEL RIO, LOCALIDAD TEOQUILA, CALLE FRANCISCO JAVIER MORALES	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Co

Geolocalización

Tipo de Geolocalización: Puntos Independientes

Estado: Morelos, Municipio: Coatlán del Río, Localidad: Coatlán del Río, Dirección: CARRETERA FEDERAL LIBRE 146 TRAMO AL PUEBLO - GRUPOS RIBERA NO. 24 + 105 PUEBLO COATLAN DEL RIO, CALLE COCHERAS SAN JOSE, COATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE BURGUILLY Y CALLE CALCASTO EN EL COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL EN

Seguimiento de los Recursos Físicos

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convencante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Servicios	MCR/DOYOP/RS/3/2024/001	PHS PROYECTOS EN INGENIERIA AGUA Y SANEAMIENTO, S.C.	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$22,982.99	\$22,982.99	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

Seguimiento de los Recursos Físicos

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	21 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1308 FAS Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAS Municipal	\$24,746.76	\$24,746.76	Eliminar

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT-DIC	\$24,746.76	\$24,746.76	\$24,746.76	\$24,746.76	\$24,746.76	100.00%	Confirmado
2024 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$24,746.76	\$24,746.76	\$24,746.76	\$24,746.76	\$24,746.76	100%	Editar

Seguimiento de los Recursos Físicos

Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

HOLLO DEL REGISTRO MOR240402491000

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Cancelación

Seguimiento de los Recursos Físicos

Termino

Eliminar

Seguimiento de los Recursos Físicos

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT-DIC	\$2,175,052.39	\$2,175,052.39	\$2,175,052.39	\$2,175,052.39	\$2,175,052.39	100.00%	Confirmado
2024 / JUL-SEP	\$2,130,526.57	\$2,130,526.57	\$2,130,526.57	\$2,130,526.57	\$2,130,526.57	97.95%	Confirmado
2024 / ABR-JUN	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	82.17%	Confirmado
2024 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	\$1,820,084.89	83.88004%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Seguimiento de los Recursos Físicos

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convencante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Otra	MCR/DOYOP/RS/3/2024/007	EDGAR JIMENEZ VARGAS	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$1,417,284.30	\$1,417,284.30	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

Seguimiento de los Recursos Físicos

Termino

Eliminar

Seguimiento de los Recursos Físicos

Desarrollo

Termino

Eliminar

Seguimiento de los Recursos Físicos

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convencante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración directa	140543	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	\$108,080.08	\$87,104.36	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

Seguimiento de los Recursos Físicos

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD: SAN JOSÉ CALLE PRINCIPAL JAZMIN - 3894

Estado Responsable: Moctez

Municipio Responsable: Coatlán del Río

Institución Ejecutora: Municipio de Coatlán del Río

Subclasificación del registro: Sin identificar

Periodo de ejecución: 13/03/2024 - 13/12/2024

Mujeres: 30

Número de Registro: Hombres